



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2019** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **31/12/2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA** cuyo titular es **MARCO ANTONIO MENDOZA ORTIZ** identificado(a) con DNI N° **19907134**.

Miércoles, 08 de julio de 2020

**Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	19907134
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MENDOZA ORTIZ MARCO ANTONIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	08/07/2020 11:41:17 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	BARRERA ALIAGA XIMENA	DNI	74152895	06/02/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	CALDERON YACHACHI ELVIRO LUIS	DNI	20011504	28/10/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	CANALES QUISPALAYA FLOR DE MARIA	DNI	42214494	02/03/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	CHUQUILLANQUI NAVARRO SHUBER	DNI	46566232	01/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	GUERRA ROMANI KARINA	DNI	43112681	02/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	MORAN GRANDA JIMMY MARLON	DNI	44931796	25/02/2020	1, 2, 3, 4 y 5
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA	ORELLANA PAUCAR PAUL MANUEL	DNI	20096515	03/02/2020	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

LOS GESTORES DE UNIDAD ORGÁNICA DESIGNADOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SON LOS SIGUIENTES:

F01-DATOS GENERALES: CPC. CANALES QUISPALAYA FLOR DE MARÍA - JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

F02-PLANEAMIENTO: CPC. CANALES QUISPALAYA FLOR DE MARÍA - JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

F03-OBRA: ING. MORAN GRANDA JIMMY MARLON - JEFE DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y MAQUINARIA

F04-PERSONAL: LIC. CALDERON YACHACHI ELVIRO LUIS - JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA, CUENTA CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) PARA EL PERIODO 2019 - 2023. INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE FUE APROBADO MEDIANTE: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 022-2020-A-MPCH, CON FECHA 13 DE ENERO DEL 2020. VALIDADO MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° D000004-2020-CEPLAN-DNCPPEI Y OFICIO N° D000006-2020-CEPLAN-DNCP</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PEI 2019-2023 SE INICIÓ A DESARROLLAR EL AÑO 2019 Y RECIÉN EL 09 DE ENERO DEL 2020 MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° D000004-2020-CEPLAN-DNCPPEI EL ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA TERRITORIAL DEL CEPLAN, VERIFICA Y VALIDA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA, EN LA CUAL SE INDICA QUE EL PEI HA SIDO ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR TANTO SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DEL PEI.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>		<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>-</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>-</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	R. A. 149-2019-A-MPCH	Fecha de aprobación:	29/04/2019	Comentarios:	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, LA ENTIDAD NO APROBÓ EL POI 2019, POR LO QUE EL 29 DE ABRIL DEL 2019 SE PROCEDIO CON SU APROBACION EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONCEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD Y SUS MODIFICATORIAS.
---	------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	------------	--------------	--

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OEI.01: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.1		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	OEI.01 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje	75	2018	90	40	71.15	1	SE EJECUTARON ÚNICAMENTE 37 DE 52 ACCIONES ESTRATÉGICAS, 11 OBTUVIERON EL VALOR CERO (0) Y 4 NO FUERON EVALUADAS (ND) POR LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE, QUIEN SUSTENTA NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	SE DIFUNDIÓ ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD EL PEI 2019-2023, PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	OEI.02: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA			0.1		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	OEI.02 PORCENTAJE DE NIÑOS DE 0 A 36 MESES CON ANEMIA	Porcentaje	63	2018	40	60	48.28	1	* NO SE CUENTAN CON DATOS EXACTOS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROBLEMAS DE MIGRACIÓN. * NO SE PUDO UBICAR A LAS MADRES DE EQUIPO JUNTO CON LOS ACTORES SOCIALES, COORDINADORES DEL MIDIS Y EL CENTRO DE SALUD PARA ACCEDER A DATOS DE NIÑOS CON ANEMIA.	* SENSIBILIZACIÓN A LAS MADRES DE FAMILIA SOBRE EL PROBLEMA QUE PODRÍAN TENER SUS MENORES HIJOS POR LA ANEMIA. * SUBIR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS PADRONES NOMINALES AL APLICATIVO "VISITAS DOMICILIARIAS". * TRABAJO EN EQUIPO JUNTO CON LOS ACTORES SOCIALES, COORDINADORES DEL MIDIS Y EL CENTRO DE SALUD PARA ACCEDER A DATOS DE NIÑOS CON ANEMIA.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OEI.03: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	0.1				DIVISIÓN DE TRANSITO VIABILIDAD Y TRANSPORTES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	OEI.03 PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO E INTERURBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	Porcentaje	75	2018	98	78	78	1	* NO SE CUENTA CON EL APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA EJECUTAR ACCIONES DE FISCALIZACION A LA INFORMALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, YA QUE NO SE CUENTA CON POLICIAS DE TRANSITO EN LA PROVINCIA. * ESCASA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE UNA GRUA Y GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. * NO SE CUENTA CON TERMINAL TERRESTRE O INFRAESTRUCTURA ADECUADA, DESTINADA A ESTACIONES DE RUTA PARA EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS. * INEXISTENCIA DE UN SOFTWARE QUE PERMITA EL REGISTRO DE VEHICULOS HABILITADOS, CONDUCTORES, INFRACTORES, RECORD, SANCIONES, INGRESOS, DEUDAS Y OTROS QUE PERMITAN UNA ATENCION RAPIDA Y EFICIENTE.	* SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERU Y LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS. * DESARROLLO DE CHARLAS DE CAPACITACIÓN A LOS TRANSPORTISTAS. * INSTALACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL (MUNICIPALIDAD-GOBIERNO REGIONAL.- MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES) * OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN AL TRANSITO Y TRANSPORTE MASIVO, CAMIONETAS RURALES, AUTOS COLECTIVOS Y MOTO TAXIS.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios	
4	OEI.04: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	0.09		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO			

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	OEI.04 PORCENTAJE DE AGENTES ECONÓMICOS FORMALIZADOS DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	Porcentaje	40	2018	44	36	75	1	* FALTA DE CAPACIDAD LOGÍSTICA Y HUMANA, PARA LOS DECOMISOS Y OTRAS INTERVENCIONES.	* FISCALIZACIONES, CAPACITACIONES Y OPORTUNIDADES DE FORMALIZARSE DIRIGIDO A NEGOCIOS DE LA PROVINCIA. * EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. * OPERATIVOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES COMO: OSINERMI, DIRESA, DIRCETUR, ENTRE OTROS. * PROPUESTAS Y APROBACIÓN DE ORDENANZAS QUE REGULEN LAS FESTIVIDADES EN LA PROVINCIA Y BENEFICIOS DE DESCUENTO PARA INFRACTORES.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
5	OEI.05: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	0.09	DIVISIÓN DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.05 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	68	2018	66	66	40	1	* FACTOR ECONOMICO DE LA POBLACIÓN.	* FACILIDADES Y CAMPAÑAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE EDIFICACIONES.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	OEI.06: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA	0.08	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.06 PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	90	2018	100	100	27	1	* INSUFICIENTE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA BRINDAR UN SERVICIO ÓPTIMO. * DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE MAQUINARIAS PARA TRABAJOS DE COBERTURADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	* PERSONAL QUE LABORA EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS COMPROMETIDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS Y CUMPLIR CON EL TRABAJO ENCOMENDADO. * EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS BOTADERO COMUN. * CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. * REMOCIÓN Y COBERTURA DE 4.286.25 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	OEI.07: INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	0.07			DIVISIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, MUNICIPALES Y PROMOCIÓN PRIVADO Y TURISMO.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.07 NÚMERO DE EVENTOS SOBRE OFERTA TURÍSTICA EN LA PROVINCIA Y SUS DISTRITO	Unidad	2	2018	5	2	3	1	* ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DE OFERTA TURÍSTICA.	* EJECUCIÓN DE EVENTOS DE OFERTA TURÍSTICA CON PARTICIPACIÓN DE DIRCETUR. * DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR MEDIO DE CONFERENCIAS DE PRENSA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	OEI.08: PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	0.07			OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.08 PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	44	2018	90	70	70	1	* ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL. * NO SE IMPLEMENTÓ CORRECTAMENTE EL ALMACÉN DE AYUDA HUMANITARIA A FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO. * NO SE CUENTA CON EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) DEBIDAMENTE IMPLEMENTADO.	NO INDICA

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	OEI.09: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	0.07	DIVISIÓN DE OBRAS Y MAQUINARIA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.09 NÚMERO DE OBRAS A EJECUTAR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	Unidad	9	2018	7	5	0	1	* LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GRAN ENVERGADURA. * ESCASA VALORACIÓN A LAS OBRAS DE SANEAMIENTO POR PARTE DE LA POBLACIÓN.	* FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
10	OEI.10: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	0.06	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	OEI.10 PORCENTAJE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA PROVINCIA.	Porcentaje	10	2018	18	10	11.63	1	* INCREMENTO DE POBLACIÓN QUE REQUIERE APOYO SOCIAL, POR LA MIGRACIÓN DE PERSONAS POBRES DE HUANCVELICA, AYACUCHO Y APURÍMAC	* COORDINACIÓN CON EL MIDIS PARA INCORPORAR A MAYOR CANTIDAD DE POBLACIÓN NECESITADA A LOS PROGRAMAS SOCIALES. * SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE PROGRAMAS SOCIALES. * EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO OPORTUNO DE LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL SISFOH.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
11	OEI.11: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	0.06	DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.11 PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTÓ CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS)-TASA DE VICTIMIZACIÓN (15 AÑOS A MÁS)	Porcentaje	37	2018	32	36	34	1	<p>* NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE LAS 24 HORAS.</p> <p>* NO SE CUENTA CON VEHÍCULO PARA FORTALECER EL PATRULLAJE, LOS OPERATIVOS E INTERVENCIONES.</p> <p>* ESCASO PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOGÍSTICA NECESARIA Y CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL.</p> <p>* NO SE CUENTA CON IMPLEMENTOS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>* EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EFECTUANDO 4023 INTERVENCIONES DURANTE EL AÑO 2019.</p> <p>* SE CONFORMÓ Y ACTIVO EL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p> <p>* SE RESTABLECIÓ LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ESTADO DE CONFIANZA VECINAL.</p> <p>* SE CONTROLÓ Y DESTERRÓ LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CHICHA Y DISCOTECAS INFORMALES.</p> <p>* SE CUENTA CON 10 COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS DE USUARIOS DE AGUA.</p> <p>* SE IMPLEMENTÓ EL SERVICIO DE TRES TURNOS.</p>

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
12	OEI.12: CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA	0.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.12 NÚMERO DE PRODUCTORES QUE ACCEDEN AL MERCADO EN LA PROVINCIA	Unidad	200	2018	400	210	210	1	* FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE FOMENTO AGRARIO.	* TRABAJO CONJUNTO CON LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PROYECCIÓN DE ORDENANZA PARA HABILITAR ESPACIOS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

13	OEI.13: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA			0.05	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OEI.13.1 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	60	2018	70	62	0	0.5	* NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL INDICADOR. * CAMBIO DE PERSONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL INDICADOR DEL PEI.	* SE RECURRIÓ A TODAS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTITUCIONES VINCULANTES A LA EVALUACIÓN DEL INDICADOR NO ENCONTRÁNDOSE INFORMACIÓN EXACTA.
	OEI.13.2 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE MATEMÁTICA	Porcentaje	33	2018	49	38	0	0.5	* NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL INDICADOR. * CAMBIO DE PERSONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL INDICADOR DEL PEI.	* SE RECURRIÓ A TODAS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTITUCIONES VINCULANTES A LA EVALUACIÓN DEL INDICADOR NO ENCONTRÁNDOSE INFORMACIÓN EXACTA.

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	6	3	9	9	1	5	1	0	21588447	8612634	4386937	17	155509	14	0
Obras por contrata	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3186140	1227971	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA: EL REGISTRO DE ESTE FORMATO SE HA REALIZADO CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA, EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. SE INDICA QUE LOS REGISTROS DE OBRA HAN SIDO CONSIDERADO DE FORMA INTEGRAL, POR LO QUE EL 80% DE LAS OBRAS HAN SIDO EJECUTADAS POR ETAPAS, LA CUAL HASTA LA FECHA NO HAN SIDO CULMINADAS POR FALTA DE PRESUPUESTO.



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	44	44	154322	161482
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	15	15	57922	57072
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	107	133	161632	204126
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259846	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 30067 MANUEL MARIA FLORES DEL BARRIO AZANA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN	31/08/2013	ADECUADA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N 3067 DEL BARRIO LA PERLA DEL DISTRITO DE CHUPACA	2497443	3186140	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE METAS	05/09/2015	30/06/2016	INVERSIÓN	NO	28/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN DOCENTE	Porcentaje	0.34	1	0.39	17361	6691			
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS	Unidad	623.67	1848.47	712.40	2630894	1013947			
	EQUIPOS Y MOBILIARIO	Unidad	0	1	0.39	128592	49560			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	37500	37500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0.34	1	0.39	279879	107865			
	MATERIAL EDUCATIVO	Unidad	0.34	1	0.39	21944	8457			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0.34	1	0.39	69970	26966			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

273281	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 30107 DEL BARRIO LA PERLA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN	02/10/2013	ADECUADA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N 30107 DEL BARRIO LA PERLA DEL DISTRITO DE CHUPACA	2838679	3972132	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y ADICIONAL DE OBRA N° 01	10/07/2017	31/08/2018	INVERSIÓN	NO	10/07/2017	13/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 30107 DEL BARRIO LA PERLA :	Unidad	763.81	784.76	784.76	3201383	3201383			SE REALIZA EL AVANCE FÍSICO DE LA META EN FUNCIÓN AL PROYECTO, Y CONSIDERANDO QUE LA DENOMINACIÓN ES DIFERENTE AL DEL PERFIL, SIN EMBARGO EN EL CONTEXTO ES SIMILAR A LA MODIFICACIÓN, SE HA INCLUIDO EL ADICIONAL DE OBRA		
	ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Unidad	0.97	1	1	266872	266872			SE INDICA QUE AQUÍ SE HA REALIZADO LA COMPRA DE MOBILIARIO DENTRO DE ELLO SE ENCUENTRA LA ENTREGA DE LIBROS Y EN LA ACTA PARCIAL DE RECEPCIÓN DE OBRA SE HA VERIFICADO QUE NO SE CUENTA CON DICHS LIBROS, SIN EMBARGO HAN SIDO PAGADOS		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0.97	1	1	10484	10484					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	22500	22500			EL EXPEDIENTE FUE CANCELADO PREVIO AL INICIO DEL PROYECTO		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			LOS GASTOS GENERALES SE ENCUENTRAN EN DENTRO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN		
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.97	1	1	268285	268285					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.97	1	1	202608	202608					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346051	MEJORAMIENTO Y REABILITACION DE LAS VÍAS RURALES DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN	21/01/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS RURALES DEL DISTRITO DE CHUPACA	1895176	2207158	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	08/10/2017	08/02/2018	INVERSIÓN	Sí	08/11/2018	29/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22650	22650			EL PAGO DEL EXPEDIENTE HA SIDO CANCELADO PREVIO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			ESTOS GASTOS GENERALES HAN SIDO PLANTEADOS EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE DEBIÓ CONSIDERAR COMO UN COMPONENTE UN IMPUESTO	SE ACTUALIZO EL PROYECTO Y NO SE CONSIDERÓ EN LOS COMPONENTES	
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE CONSIDERÓ EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA	Unidad	9.81	55.25	15.03	1814122	499577	SE EJECUTÓ SIN EL PREVIO REGISTRO DEL FORMATO 8A (PARTE A Y B)	LABORAR LOS PERFILES EN FUNCIÓN A LA NECESIDAD FUTURA CON CRITERIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, Y REGISTRAR DESDE EL PERFIL LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPAS.	LA OBRA CON CÓDIGO 346051 SE HA EJECUTADO EN ETAPAS, SIENDO ESTA LA ETAPA N° 3, YA QUE CUENTA CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR UN MONTO DE S/. 208 364.61 SOLES, LA DIFICULTAD DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ES QUE NO SE REGISTRO DESDE EL PERFIL POR ETAPAS.
	OBRAS DE ARTE Y ARTE DRENAJE	Unidad	2.31	13	3.53	299014	81332			
	SEÑALIZACIÓN	Unidad	4.62	26	7.07	13376	3638			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.18	1	0.27	57996	15775	SE EJECUTÓ SIN EL PREVIO REGISTRO DEL FORMATO 8A (PARTE A Y B)	ELABORAR LOS PERFILES EN FUNCIÓN A LA NECESIDAD FUTURA CON CRITERIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, Y REGISTRAR DESDE EL PERFIL LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPAS.	LA OBRA CON CÓDIGO 346051 SE HA EJECUTADO EN ETAPAS, SIENDO ESTA LA ETAPA N° 3, YA QUE CUENTA CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR UN MONTO DE S/. 208 364.61 SOLES, LA DIFICULTAD DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ES QUE NO SE REGISTRO DESDE EL PERFIL POR ETAPAS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354757	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CEMENTERIO TRAMO: AV. 28 DE JULIO-CEMENTERIO GENERAL, JR. MARIA PARADO DE BELLIDO TRAMO AV. 28 DE JULIO-JR. CESAR VALLEJO Y DEL JR. DAMIAN RAMOS TRAMO: JR. MARIA PARADO DE BELLIDO-JR. CEMENTERIO, DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO - CHUPACA - JUNIN	13/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES CEMENTERIO TRAMO: AV. 28 DE JULIO-CEMENTERIO GENERAL, JR. MARIA PARADO DE BELLIDO TRAMO AV. 28 DE JULIO-JR. CESAR VALLEJO Y DEL JR. DAMIAN RAMOS TRAMO: JR. MARIA PARADO DE BELLIDO-JR. CEMENTERIO	2778116	2776691	SINCERAMIENTO DE PARTIDAS PARA LA I ETAPA	01/07/2018	30/10/2018	INVERSIÓN	NO	08/08/2018	06/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AGUA Y DESAGUE	Unidad	23.95	100	35.39	367241	129986			
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			EN LA MODIFICACIÓN DEL PERFIL NO SE HA CONSIDERADO EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA COMO SUB COMPONENTE DE MODIFICACIÓN
	DESAGÜE PLUVIAL	Unidad	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE EN LA MODIFICACIÓN NO SE CONSIDERO, SIN EMBARGO PERTENECE COMO SUB COMPONENTE EN OTROS COMPONENTES DE LA MODIFICACIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	53142	53142			EL EXPEDIENTE SE REALIZÓ ANTES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			LOS COSTOS DE GASTOS GENERALES HAN SIDO MODIFICADOS Y SE ENCUENTRAN EN GASTOS DE SUPERVISIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	23.95	100	35.39	442854	156748			EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SE HA CONSIDERADO LA GESTIÓN DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	23.95	100	35.39	1586161	561422	DE ACUERDO CON LA ULTIMA MODIFICACIÓN SE OBSERVO QUE DENTRO DE ESTE COMPONENTE EXISTEN SUB COMPONENTES	SE REALIZÓ LA PROPORCIONALIDAD DE SUS COMPONENTES POR LO TANTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES GLB.	DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL SE HA VERIFICADO QUE SE INCLUYE PRODUCTOS Y UNO DE ELLOS ES LA PAVIMENTACIÓN DEL PROYECTO, POR LO TANTO SE CONSIDERA COMO COMPONENTE FÍSICO.
	INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	Unidad	0	0	0	0	0			EN LOS DOCUMENTOS DE MODIFICACION NO SE CONSIDERO ESTE COMPONENTE, POR LO QUE SOLO SE CONSIDERA EN EL NUEVO COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL

	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					NO SE CONSIDERA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	23.95	100	35.39	15060	5332					DEBIDO A LO NORMATIVIDAD VIGENTE SE CONSIDERA DICHO COMPONENTE
	OBRAS DE ARTE	Unidad	23.95	100	35.39	245805	87004					DENTRO DE ESTE COMPONENTE SE OBSERVA OTROS SUB COMPONENTES QUE SE HAN CONSIDERADO EN EL PERFIL
	SUPERVISIÓN	Unidad	23.95	100	35.39	66428	23514					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
381453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES FERRE Y CAHUIDE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	29/03/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE FERRE Y CAHUIDE DE LA LOCALIDAD DE CHONGOS BAJO	3209620	2920381	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	21/06/2018	30/12/2018	INVERSIÓN	NO	21/06/2018	13/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACERA PEATONAL	Unidad	0.48	2.50	0.70	678087	191154			
	CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN	Unidad	4.79	25	7.05	1017	288			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22000	22000			PREVIO AL INICIO DEL PROYECTO SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			SE HA QUITADO DICHO COMPONENTE QUE ESTABA COMPRENDIDO EN EL PERFIL DEL PROYECTO, DICHO COMPONENTE SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN U OTRO COMPONENTE DEL PROYECTO (GASTOS GENERALES Y GASTOS VARIABLES)
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.19	1	0.28	400326	112852			DENTRO DE LA MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SE HA VERIFICADO QUE SE INCREMENTO ESTE COMPONENTE DE GESTIÓN DE PROYECTO
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	0	2000	0			ESTE COMPONENTE NO SE HA CONSIDERADO EN EL PERFIL POR LO QUE EN LA MODIFICACIÓN SE CONTEMPLO DICHO MONTO, HASTA LA FECHA NO SE HA CULMINADO EL PROYECTO POR LO TANTO NO SE PUEDE REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE OBRA
	PAVIMENTO DE VÍAS	Unidad	0.48	2.50	0.70	1473829	415474			
	PROTECCION AMBIENTAL	Unidad	3.83	20	5.64	3143	888			
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL / FLETE	Unidad	0.38	2	0.56	23483	6620			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.19	1	0.28	300000	84570			
ÁREA VERDE - ARBOLIZACIÓN	Unidad	0.38	2	0.56	16496	4652				



751460FE-AC4D-4EB0-8445-3068848D04BE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382084	AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LA PERLA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN	19/04/2017	BRINDAR ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	372867	572352	VARIACION DEL COMPONENTE A EJECUTARSE (CASETA DE VIGILANCIA POR UN PABELLON DE NICHOS), DONDE SE HAN REALIZADOS DEDUCTIVOS Y ADICIONALES VINCULANTES	01/08/2017	31/10/2017	INVERSION	NO	21/09/2017	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE NICHOS	Unidad	43.60	166.34	125.75	526545	398068	DEBIDO A QUE EN EL PERFIL SE PLANTEABA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE VIGILANCIA Y EN LA RE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERCER PABELLÓN DE NICHOS	ELABORAR LOS PERFILES EN FUNCIÓN A LA NECESIDAD FUTURA CON CRITERIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, Y REGISTRAR DESDE EL PERFIL LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPAS.	LA OBRA CON CÓDIGO 382084 SE HA EJECUTADO EN ETAPAS, SIENDO ESTA LA ETAPA N° 3, YA QUE CUENTA CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR UN MONTO DE S/. 200 000.00 SOLES, LA DIFICULTAD DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ES QUE NO SE REGISTRO DESDE EL PERFIL POR ETAPAS. Y ELLO SUCEDE PARA LAS ETAPAS I Y II
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	DEBIDO A QUE EN EL PERFIL SE PLANTEABA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE VIGILANCIA Y EN LA RE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERCER PABELLÓN DE NICHOS	ELABORAR LOS PERFILES EN FUNCIÓN A LA NECESIDAD FUTURA CON CRITERIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, Y REGISTRAR DESDE EL PERFIL LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPAS.	LA OBRA CON CÓDIGO 382084 SE HA EJECUTADO EN ETAPAS, SIENDO ESTA LA ETAPA N° 3, YA QUE CUENTA CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR UN MONTO DE S/. 200 000.00 SOLES, LA DIFICULTAD DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ES QUE NO SE REGISTRO DESDE EL PERFIL POR ETAPAS.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.26	1	0.76	30478	23017			DICHO COMPONENTE SE HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.26	1	0.76	15329	11589	DEBIDO A QUE EN EL PERFIL SE PLANTEABA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE VIGILANCIA Y EN LA RE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERCER PABELLÓN DE NICHOS	ELABORAR LOS PERFILES EN FUNCIÓN A LA NECESIDAD FUTURA CON CRITERIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, Y REGISTRAR DESDE EL PERFIL LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPAS.	LA OBRA CON CÓDIGO 382084 SE HA EJECUTADO EN ETAPAS, SIENDO ESTA LA ETAPA N° 3, YA QUE CUENTA CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR UN MONTO DE S/. 200 000.00 SOLES, LA DIFICULTAD DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ES QUE NO SE REGISTRO DESDE EL PERFIL POR ETAPAS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2349992	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. GENERAL ALVAREZ ARENALES, TRAMO: JR. 24 DE JUNIO- JR. MUQUI; Y EL JR. PEDRO DÁVILA, TRAMO: JR. MUQUILIMETE DEL BARRIO CALLABALLAURI, DE LOS Barrio Yuyo y Barrio San Miguel de Pincha DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	08/08/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. GENERAL ALVAREZ ARENALES, TRAMO: JR. 24 DE JUNIO- JR. MUQUI; Y EL JR. PEDRO DÁVILA, TRAMO: JR. MUQUILIMETE DEL BARRIO CALLABALLAURI	11072643	8803872	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y REDUCCIÓN DE METAS	25/08/2018	26/11/2018	INVERSIÓN	NO	26/09/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL	Unidad	101.08	3017.41	495.17	7903488	1301979					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	31000	31000			EL PAGO DE EXPEDIENTE TÉCNICO SE REALIZÓ PREVIO AL INICIO DEL PROYECTO.		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.03	1	0.16	632279	103757					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			LA LIQUIDACIÓN DE OBRA AUN NO SE PUEDE EJECUTAR POR QUE: 1. LA OBRA NO HA CULMINADO AUN Y SE ENCUENTRA PARALIZAD 2.LA LIQUIDACIÓN DE OBRA SE HA CONSIDERADO EN LOS GASTOS DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0.03	1	0.16	237105	38909					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2443053	CONSTRUCCIÓN DE AULA; EN EL(LA) IE AMAUTA - AHUAC DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN	07/04/2019	DOTAR DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA ALTERNA A LA I.E. SECUNDARIA AMAUTA DEL DISTRITO DE AHUAC	196744	183111	SINCERAMIENTO DE METRADOS Y PARTIDAS	01/04/2019	01/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	26/10/2019	13/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE AULAS	Unidad	0	175.65	150.97	170111	146210			SE REALIZÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA EL MES DE DICIEMBRE CON UN % DE 85.98, POR LO QUE EL MES DE ENERO DEL 2020 SE CULMINÓ EL PROYECTO AL 100 %.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	5000	5000			EL EXPEDIENTE SE CANCELO POR LA ELABORACIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL SE CONSIDERÓ LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, SIN EMBARGO EN LA MODIFICACIÓN SE INCLUYO AL COMPONENTE DE SUPERVISION, HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DE OBRA
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0.86	8000	6876			SE HA REALIZADO LA MODIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA A SUPERVISIÓN, YA QUE DICHO COSTO E SUPERVISIÓN DE OBRA CONSIDERA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, DICHO AVANCE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE POR UN PORCENTAJE DE 85.98.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450832	REPARACION DE PISTAS; EN EL(LA) VIAS VECINALES DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN	19/06/2019	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS VECINALES DEL DISTRITO DE CHUPACA	150000	112750	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/08/2019	10/10/2019	INVERSIÓN	Sí	12/08/2019	10/10/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	REPARACIÓN DE PISTAS	Unidad	0	187.88	133.31	112750	80000	LAS GESTIONES ANTERIORES NO CONSIDERARON LA EJECUCIÓN EN ETAPAS.	ANTES DE INICIAR UN PROYECTO SE DEBERÁ CONSIDERAR SI SE REALIZA EN ETAPAS, EN FUNCIÓN A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTA.	SE EJECUTO AL 70.95% DE AVANCE FINANCIERO (S/. 80,000.00 SOLES) DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON MAYOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO, LA CUAL SE CONSIDERA COMO PRIMERA ETAPA. ADEMÁS DENTRO DEL COMPONENTE SE CONSIDERA EL GASTO DE SUSPERSIÓN, YA QUE EN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN NO MANTIENE RELACIÓN CON LO PLANTEADO EN EL PERFIL, POR LO TANTO SE INCLUYE EL GASTO A ESTE COMPONENTE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2465350	REPARACION DE TERRENO; CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) PARAJE QUILLISH PUQUIO DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN	09/10/2019	DOTAR DE UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AL PARAJE QUILLISHPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO	72086	40000	DISMINUCIÓN DE METAS	02/12/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	10/12/2019	28/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO	Unidad	0	280	280	33592	33592			SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO PARA EL BENEFICIO DE LOS POBLADORES EN SU TOTALIDAD.
REPARACIÓN DE TERRENO	Unidad	0	1008	1008	6408	6408			SE REALIZO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA POR LO QUE SE CUMPLE LA MISMA META CON MENOR COSTO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	

Notas:



- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA: LOS PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS SE HAN INICIADO EN LAS GESTIONES ANTERIORES Y FUERON EJECUTADOS POR ETAPAS, LA CUAL EN UN 80% NO HAN SIDO CULMINADAS EL 20% DE PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN EL PRESENTE PERIODO 2019 Y DENTRO DE ELLOS SE HA CONTINUADO CON LA CULMINACIÓN DE LAS ETAPAS QUE SE ENCONTRABAN PARALIZADOS,. TAMBIÉN SE PRECISA QUE LOS COSTOS DESCRITOS SE HAN REALIZADO EN FUNCIÓN A LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS ETAPAS DE FORMA ACUMULATIVA.